



## İnebolu-Evrenye Balıkçı BarınaĐı Onarım İnŖaatı

Yeri	İnebolu / KASTAMONU
İhale Yılı	2015
Başlama Tarihi	23.12.2015
Yüklenici Firma	BülbüloĐlu İnŖ. San. ve Tic.A.Ŗ.
Proje Tutarı	11.263.000,00-TL
2018 Yılı ÖdeneĐi	2.500.000,00-TL
2018 Yılı Harcama Mikt.	1.141.666,66- TL (KDV dahil)
Toplam Harcama Mikt.	8.613.813,00 TL (KDV dahil)
Fiziki GerçekleŖme	% 90,30
Açıklama	İnŖaat çalıŖmaları tamamlanmıŖtır.





## İnebolu-Evrenye Balıkçı BarınaĐı Onarım İnŖaatı





## Denizkonak-UĐurlu-Çamaltı K yleri Balıkçı BarınaĐı İnŖaatı

Yeri	Cide / KASTAMONU
İhale Yılı	2016
Başlama Tarihi	11.04.2016
Y�klenici Firma	Teknik Orijin İnŖ. San. Tic. Ltd.Ŗti.
Proje Tutarı	7.962.000,00-TL (KDV Dahil)
2018 Yılı �deneĐi	5.500.000,00-TL
2018 Yılı Harcama Mikt.	2.703.404,61-TL (KDV Dahil)
Toplam Harcama Mikt.	4.991.197,35 -TL
Fiziki GerçekleŖme	% 58,19
Açıklama	Ana Mendirek dolgusu, Antifer Blokların �retim sahasından Ŗantiye alanına nakli, Antifer Blok imalatı, Antifer Blokların yerine konulmasıyla ilgili alıŖmalar devam etmektedir.







## Denizkonak-Uğurlu-Çamaltı Köyleri Balıkçı Barınağı İnşaatı







## Denizkonak-UĐurlu-Çamaltı Kyleri Balıkçı BarınaĐı İnŖaatı





## Denizkonak-UĐurlu-Çamaltı Kyleri Balıkçı BarınaĐı İnŖaatı





## Abana Sahil Tahkimatı

Yeri	Abana / KASTAMONU
İhale Yılı	2017
Başlama Tarihi	02/03/2018
Yüklenici Firma	Zihni Üstün Ođulları İnş.Taah.Turz. Ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ŗ.
Proje Tutarı	43.000.000,00-TL
2018 Yılı Ödeneđi	5.000.000,00-TL
2018 Yılı Harcama Mikt.	1.327.581,10-TL
Toplam Harcama Mikt.	1.327.581,10-TL
Fiziki Gerçekleşme	% 4,88
Açıklama	02.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ayrık dalgakıranların yapımında kullanılacak olan Antifer Blokların imalat çalışmaları devam etmektedir.







## Abana Sahil Tahkimatı







## Abana Sahil Tahkimatı





## Çatalzeytin Sahil Tahkimatı

Yeri	Çatalzeytin / KASTAMONU
İhale Yılı	2018
Başlama Tarihi	-
Yüklenici Firma	-
Proje Tutarı	5.375.000,00-TL
2018 Yılı Ödeneği	2.500.000,00-TL
2018 Yılı Harcama Mikt.	-
Toplam Harcama Mikt.	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Açıklama	Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 28.05.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.







## Çatalzeytin - Ginolu Balıkçı Barınağı Etüt İşleri

Yeri	Çatalzeytin / KASTAMONU
İhale Yılı	2016
Başlama Tarihi	10.08.2016
Yüklenici Firma	Fikret Ünlüer Şehircilik ve Planlama Turizm Özel Eğitim Hizm.İnş. Gıda Tic. ve San.Ltd.Şti.
Proje Tutarı	250.000,00 -TL
2018 Yılı Ödeneği	15.635,00-TL (KDV Dahil)
2018 Yılı Harcama Mikt.	15.635,00-TL (KDV Dahil)
Toplam Harcama Mikt.	156.350,00-TL (KDV Dahil)
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Açıklama	Sözleşme kapsamında hazırlanacak olan etüd proje işleri 06/04/2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Hazırlanan İmar Planları 12/01/2018 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.





## İnebolu - Özlüce Balıkçı Barınađı Etüt İŖleri

Yeri	İnebolu / KASTAMONU
İhale Yılı	2016
Başlama Tarihi	10.08.2016
Yüklenici Firma	Fikret Ünlüer Ŗehircilik ve Planlama Turizm Özel Eđitim Hizm.İnŖ. Gıda Tic. ve San.Ltd.Ŗti.
Proje Tutarı	300.000,00-TL
2018 Yılı Ödeneđi	15.340,00-TL (KDV Dahil)
2018 Yılı Harcama Mikt.	153.400,00-TL (KDV Dahil)
Toplam Harcama Mikt.	15.340,00-TL (KDV Dahil)
Fiziki GerçekleŖme	% 100
Açıklama	SözleŖme kapsamında hazırlanacak olan etüd proje işleri 06/04/2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Hazırlanan İmar Planları 06/04/2018 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne onaylanmıştır.







## Cide - İlyasbey Balıkçı Barınađı Etüt İŖleri

Yeri	Cide / KASTAMONU
Başlama Tarihi	03.10.2016
Yüklenici Firma	Denar Deniz Arařtırmaları A.Ŗ.
İhale Bedeli	244.260,00-TL (KDV Dahil)
2018 Yılı Ödeneđi	195.408,00-TL(KDV Dahil)
2018 Yılı Harcama Miktarı	-
Toplam Harcama Miktarı	48.852,00-TL (KDV Dahil)
Fiziki GerçekleŖme	% 20,00

### Açıklama;

- Taslak Vaziyet Planları 24.05.2017 tarihinde onaylanmıřtır.
- Sayısal Modelleme Raporu AYGm tarafından 08.02.2018 tarihinde onaylanmıřtır.
- Uygulamaya Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları AYGm tarafından 06.09.2018 tarihinde onaylanmıřtır.
- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Kastamonu Çevre ve Ŗehircilik İl Müdürlüğüne 11.09.2018 tarihinde onaylanmıřtır.
- Hidrografik ve Ořinografik etüt raporları Seyir Hidrografi ve Ořinografi Dairesi Başkanlığınca 13.07.2018 tarihinde onaylanmıřtır.
- Kesin projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.