

T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ



2018 YILINDA BAŞLANAN, DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

1-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

05.08.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 09.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 700 takvim günü süre verilen işin 11.07.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. İletişim Fakültesi Binası 13.670 metrekare alana sahiptir.

Sözleşme bedeli 12.925.000,00-TL olan bu iş için 2018 yılı Eylül ayına kadar, iş artışı ve KDV dahil 17.690.684,14-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %100 dür.



2-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

11.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 14.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 480+333 takvim günü süre verilen işin 06.07.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10.734 metrekare alana sahiptir.

Sözleşme bedeli 11.375.000,00-TL olan bu işin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 13.422.500,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar toplam KDV dahil 4.250.572,44-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %37'dir.



3-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SPOR KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ

23.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 28.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 480+227 takvim günü süre verilen işin 24.07.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Sözleşme bedeli 18.745.000,00-TL olan bu işin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 22.119.100,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 9.838.668,18-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %40'tır.

Yaklaşık olarak 10.431 metrekare kapalı alana sahip Spor Kompleksi içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, bowling salonu, fitness salonları, basketbol ve voleybol sahaları, açık tenis kortu bulunacaktır.



4-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YÜCEBİYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU

10.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 14.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 350+210 takvim günü süre verilen işin Geçici Kabulü 01.6.2018 tarihinde yapılmıştır.

Sözleşme bedeli 959.000,00-TL olan bu işin Üniversitemize toplam maliyeti iş artışı ve KDV dahil 1.697.430,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 1.164.114,72-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 Eylül ayı sonu itibariyle %100'dür.



5-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOSYA MESLEK TÜKSEKOKULU İKMAL İNŞAATI

01.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 07.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 360+20 takvim günü süre verilen işin 19.08.2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Sözleşme bedeli 3.933.400,00-TL olan işin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 4.641.412,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 3.837.796,19-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %85'dir.



6-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EK İLKOKUL YAPIM İŞİ

14.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 19.06.2018 tarihinde 60+20 takvim günü süre verilen işin 06.09.2018 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Sözleşme bedeli 516.300,00-TL olan bu işin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 609.234,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 394.991,63-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %65'tir.

7-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ ÇARŞI YAPIM İŞİ

04.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 09.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 60+27 takvim günü süre verilen işin 17.11.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Sözleşme bedeli 2.238.824,74-TL olan bu işin Üniversitemize toplam maliyeti, iş artışı ve KDV dahil 3.105.603,76-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar KDV dahil 3.105.603,76-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 eylül itibariyle %100' dür.

8-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI İKMAL İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

30.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 08.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 970 takvim günü süre verilen işin 01.02.2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İşin sözleşme bedeli 18.672.000,00-TL olan bu projenin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 22.032.960,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar KDV 1.388.850,61-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 eylül sonu itibariyle %5'tir.

9-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE PERSONEL GİRİŞİ YAPIM İŞİ

10.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 15.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 60 takvim günü süre verilen iş geçici kabul aşamasındadır.

İşin sözleşme bedeli 170.381,74-TL olup, bu projenin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 201.050,45-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 eylül ayı sonuna kadar 55.019,61-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 eylül sonu itibariyle %98'dir.

10-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KÜLLİYESİ 2. GRUP ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞİ

29.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 04.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 150 takvim günü süre verilen işin 31.10.2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İşin sözleşme bedeli 1.868.000,00-TL olup, bu projenin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 2.204.240,00-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 679.361,08-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %31'dir.

11- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KÜLLİYESİ VE ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞİ

30.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 03.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 90 takvim günü süre verilen işin 30.10.2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İşin sözleşme bedeli 352.126,90-TL olup bu projenin Üniversitemize toplam maliyeti KDV dahil 415.509,74-TL olacaktır. Yükleniciye 2018 Eylül ayı sonuna kadar 143.014,74-TL ödeme yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı 2018 Eylül sonu itibariyle %35'tir.

