

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu - Karabük Yolu		2011	2021	751.591.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	411.897.000	75.496.000	45.459.000	61



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu-Çankırı (Ilgaz Tüneli Ve Kırık Barajı Relokasyon Yolu Dahil)		2003	2021	1.431.104.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	555.240.000	87.671.000	41.361.000	42



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu – İnebolu Yolu (Çevre Yolları Dahil)		2016	2023	2.505.261.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	358.010.000	48.846.000	27.454.000	13




KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu - Daday -(Eflani-Pınarbaşı) Ayrımı Yolu		2011	2021	286.462.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	68.799.000	20.196.000	24.899.000	33




KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı Yolu		2012	2018	221.516.900
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	7.347.000	14.822.000	15.586.000	7



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
İskilip – Tosya Yolu		2018	2021	450.000.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	-	-	-	-



	BÖLÜNMÜŞ YOLLAR	TEK YOLLAR
BİTEN		
DEVAM EDEN		
PLANLANAN		

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu - İhsangazi - Araç Yolu		2005	2019	166.071.750
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	73.090.731	20.350.000	8.349.570	32



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
(Kastamonu-Safranbolu) Ayrımı - Boyalı Yolu		2017	2018	217.346.300
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	3.817.890	6.926.000	2.414.740	-



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
(Kastamonu-Korgun)Ayrımı - Tosya-7.Bl.Hd. Yolu (Tetek)		2009	2019	301.491.500
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	263.492.000	32.972.000	16.235.000	94



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu - Taşköprü - 7.Bl.Hd. Yolu		2003	2020	816.562.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	133.747.400	11.198.000	7.253.350	17



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Kastamonu-İnebolu Yolu Devrekani Köprülü Kavşağı		2017	2019	50.000.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	-	48.846.000	17.625.490	35



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLANAN YATIRIMLARI

YATIRIMIN ADI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ
Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide (Bartın İl Sn.-Cide) Arası		1997	2021	1.500.000.000
YATIRIMIN YERİ	2018 ÖNCESİ HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Kastamonu	-	-	-	-



	BÖLÜN MÜŞ YOLLAR	TEK YOLLAR
BİTEN		
DEVAM EDEN		
PLANLANAN		